



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาฉิม หมู่ที่ ๕ (ต่อจากถนน คสล.เดิม ไป บ้านนายแสง ใหม่ดี)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔ ก.ย. ๖๘	๒ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ (ต่อจากถนน คสล.เดิมไป ทางสระประปา)	๔๘๕,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘	๒๔ พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (หน้าบ้านนายสมพงษ์ถึง ถนนรอบหมู่บ้าน)	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๘	๒๔ พ.ค. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากบริเวณบ้านนางบุญ หลาย ซาลีฉาย ถึงสี่แยก บ้านนายแสง สุโพธิ์)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑๔ มี.ย. ๖๘	๑๒ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงซุ้มประตู ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนา นิคม หมู่ที่ ๕ (บริเวณปาก ทางเข้าหมู่บ้านถนน ๒๐๒)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-	กองช่าง	กันเงินไว้ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ถัดไป
๖	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านรอกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากนายนายสมพล ไปป่า ช้าเก่า)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	๘ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านรอกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากบริเวณศาลปู่ตา ไปนา นายจอม)	๒๙๕,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๖ มี.ค. ๖๘	๘ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จาก บริเวณนางางราณี อบมาลี ไปบ้านโคกสะอาด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน ตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (จากบ้าน นางกุลลาบ วัชรไชยคุปต์ ถึงบ้านนางวันดี ไปพะเนา)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน ตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ (จาก บ้านตะคร้อเก่า ไปบ้าน ตะคร้อ)	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๑๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗ (จาก บ้านนายเล็ก ที่บัวบาน ถึง บ้านนางคำตัน ชนนไทย)	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗ (หน้า บ้านนายณรงค์ จันทร์ ภิรมย์ ถึงหน้าบ้านนางสาว วรรณภา เชื้อสาย)	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้าน โนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จาก บริเวณสี่แยกศาลา กลางบ้านไปวัดบ้านดอน หันโนนเพ็ด)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๗	๑๐ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง	-

