



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนทอง หมู่ที่ ๓ (จากบ้าน นางลัดดาวัลย์ ภูศรีฤทธิ์ ถึงลำห้วยใหญ่)	๓๔๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๒	โครงการขยายถนน คสล. บ้านสระไม้ หมู่ที่ ๔ (จาก วัดสระไม้ บ้านโคกสะอาด ไปถึงวัดป่าสมานสามัคคี)	๔๙๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๓	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านรกรฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (ไปบ้านหนองคอม)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๙	๓๑ มี.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๔	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านสระไม้ หมู่ที่ ๔ (จากนางนงพรทิพย์ถึงนา นางเหง่า)	๓๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๙	๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (แยก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสะอาด ถึงบ้านนางสุวรรณ ปะตั้ง พะลัง)	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ ที่ ๑ (เส้นหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน)	๒๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนาง ปราณี นานอก ถึงสี่แยก บ้านนายวิชัย ขอหมั่น กลาง)	๒๒๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายวิชัย ขอหมั่นกลาง ถึงบ้านนาง ปราณี นานอก)	๓๔๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ ที่ ๒ (จากสี่แยกไปศาลา กลางบ้าน)	๒๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนานานิคม หมู่ ที่ ๕ (จากศาลากลางบ้าน ถึงหน้าประตูวัดป่าประชา ธรรมนิคม)	๓๘๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนานานิคม หมู่ ที่ ๕ (จากสามแยกไปถึง ถนนลาดยางเดิม)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนเพ็ด หมู่ ที่ ๘ (จากศาลากลางบ้าน ไปถึงวัดบ้านดอนหันโนน เพ็ด)	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านรูกฟ้า หมู่ ที่ ๑๑ (ต่อจาก ถนนลาดยางเดิมไปถึง ทางเข้าบ้านรูกฟ้า)	๓๖๖,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (เส้นหลังศาลปู่ตา)	๑๖๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (ต่อจาก คสล. สี แยกบ้านนายสุนทร - ถึง หน้าวัด)	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๙	๓๐ มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนางแพง ถึงบ้านนางสุทธกาน)	๒๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๙	๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ (เส้นหน้าวัด)	๒๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๙	๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๘	โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (จาก ถนนหมายเลข ๒๐๒ ถึง บ้านนายสมศักดิ์ นามโคตร)	๓๖๕,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๙	๓๐ เม.ย. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (บ้าน หนองเม็ก-ไปตำบลบัว ใหญ่) ตำบลด่านช้าง	๓,๗๔๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง	-

