

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านโคก สะอาด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	-	√	-	-	-	กอง การศึกษา
๒	โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้าน ตะคร้อโนนทอง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	-	√	-	-	-	กอง การศึกษา
๓	โครงการติดตั้ง เหล็กดัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้าน โคกสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ ที่ ๘ (จากบริเวณบ้าน นายสุวิษ จันแค้น ไปคลอง อีสานเขียว)	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จากบริเวณอยู่ซ่อมรถ ไปบ้านหนองเม็ก)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการ ซ้ำซ้อนกับ โครงการ อบจ.นม.	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๒ ม.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถของ องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ พร้อมและขออนุมัติกัน เงินจากสภา	-	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากหนอง จานเขียวถึงบ้าน รกฟ้า)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุง คลองขนแก่น-คลอง ประปา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ พร้อมและขออนุมัติกัน เงินจากสภา	-	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านดอน หัน ไปบ้านโนนเพ็ด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (จากป้อมยาม ไปบ้านหนองหัวเอน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลติกค อนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสามแยก ลาดยางเดิมไปวัดบ้าน หนองเม็ก)	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุง ยกระดับถนน บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากบริเวณบ้านนาง วินันธุ์ มัดเส้น ถึง บ้านนางสมควร ชอบ ใจ)	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ พร้อม	-	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ พร้อม	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๘ ต.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ บ้านนาโคก หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๘ ต.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ พร้อมและขออนุมัติกัน เงินต่อสภา	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (ข้างสระน้ำ ตรงศาลาประชาคม)	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ ที่ ๒ (ต่อจากถนนเส้น เดิม ไปยังคลอง ประปา)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านหนองหว้าเอน)	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้าน รกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จาก หนองจานเจี้ยวถึงบ้าน รกฟ้า)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๔,๕๗๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดู งานของผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และ ประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	สำนักปลัด
๒๔	โครงการจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๙,๙๔๕	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๕	โครงการ อบรม เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจาก งบประมาณ ไม่เพียงพอ	-	สำนักปลัด
๒๖	โครงการจัดทำเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล และการจัดทำ และ ตี ต าม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒,๖๒๕	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๒ ต.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๗	โครงการรณรงค์และ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๘,๙๒๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒๘	โครงการรณรงค์และ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	-	กองการศึกษา
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๙๑,๗๒๐	๖๒๒,๗๑๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
๓๑	โครงการอบรมและฝึกศึกษานอกสถานที่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	-	กองการศึกษา
๓๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๖๐	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๒๗,๔๗๑.๕๐	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๔	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต. ด้านช้าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๕	โครงการณรงค์คัดแยกขยะและสร้างครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	๖,๓๒๐	๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๕ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเฝ้าระวัง เด็กจมน้ำ	๖๐,๐๐๐	๓๑,๘๕๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีการร้อง ขอจากประชาชน	-	สำนักปลัด
๓๘	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีการร้อง ขอจากประชาชน	-	สำนักปลัด
๓๙	โครงการส่งเสริม อาชีพเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เนื่องจากบุคลากรยัง ไม่มีความพร้อม	-	สำนักปลัด
๔๐	โครงการสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เนื่องจากบุคลากรยัง ไม่มีความพร้อม	-	สำนักปลัด
๔๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๒,๑๔๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม	-	กองการศึกษา
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๕๗๕	๓ ก.พ. ๒๕๖๗	๔ ก.พ. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
๔๕	โครงการส่งเสริมจิตอาสาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความพร้อม	-	กองการศึกษา
๔๖	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๑๕๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองการศึกษา
๔๗	โครงการ อบรม.ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๘,๐๐๐	๓๗,๑๖๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
๔๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๒๕	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	√	-	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ ดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอ	-	กองส่งเสริม การเกษตร